



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

via Due Giugno, 22 - 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307
tel 0431/371127 fax 0431/379284

AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ 2019 - ASFALTATURE CUP H27H19000490001 - CIG 78340026F5

IMPRESA: AVIANESE ASFALTI SRL cod.fisc. 00094620937/ p.i. IT 00094620937, affidataria dei lavori in oggetto;

Importo dei lavori euro 37.885,36 di cui Euro 300,00 per oneri specifici per la sicurezza al netto dell'IVA;

INIZIO LAVORI	14/05/2019
DATE PREVISTA DI FINE LAVORI	04/06/2019
ULTIMAZIONE LAVORI	26/06/2019

* * * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

PREMESSO che:

- il progetto denominato "MANUTENZIONE VIABILITÀ 2019 - ASFALTATURE" non è stato oggetto di programmazione inserita nell'elenco annuale dei LLP in quanto non supera la soglia prevista dell'art 21 del D. Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento, progettista e D.L. è il geom. Michele Freschi istruttore tecnico dipendente del Comune di Terzo di Aquileia assegnato all'Area Tecnica;
- con deliberazione giunta n. 25 del 12 marzo 2019 sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto di livello definitivo ed esecutivo per i lavori di "SISTEMAZIONE VIABILITÀ 2019 - ASFALTATURE" dell'importo di Euro 39.047,79 di cui Euro 300,00 per oneri specifici per la sicurezza;
- con la determinazione n. 95 del Responsabile dell'Area Tecnica del 04/04/2019 si disponeva di affidare alla ditta AVIANESE ASFALTI SRL cod.fisc. 00094620937/ p.i. IT 00094620937, impegnando a favore della ditta la somma di Euro 37.885,36 di cui Euro 300,00 per oneri specifici per la sicurezza al netto dell'IVA 22% pari al ribasso del 3% sull'importo a base d'asta;
- l'opera è finanziata con fondi di cui alla Legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018).
- non sono stati richiesti né autorizzati subappalti;
- dal DURC già agli atti risulta la regolarità contributiva (Numero Protocollo INAIL_16867999);

VISITA SUI LUOGHI

In data 27 giugno 2019 è prevenuta la comunicazione di fine lavori da parte della ditta AVIANESE ASFALTI S.R.L.;

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e contrattuali ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto geom. Michele Freschi si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza della ditta appaltatrice.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Michele Freschi, Direttore dei Lavori di che trattasi, considerato che:



- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali quantitativamente al progetto;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori a corpo viene confermata nelle previsioni progettuali;
- la ditta ha eseguito maggiori lavori dovuti ad aumento della quantità di binder utilizzato per il riporto di materiale in aree che necessitavano di riempimento;
- considerando il ritardo nell'esecuzione dei lavori, in seguito a semplice contestazione venale l'appaltatore si è reso disponibile ad eseguire, in luogo dell'applicazione della penale, il rifacimento previa completa fresatura dell'asfaltatura con verifica pendenze all'incrocio tra via Berlinguer e la SR352 per una superficie di circa 70 mq;
- l'importo dei lavori si conferma in netti Euro 39.047,79, ammontare corrisponde ai limiti delle somme autorizzate;
- si evidenzia che materiale di scavo proveniente dallo scavo per posa cordonata in via E. Fermi ed alcuni inerti sono rimasti in prossimità dell'area verde adiacente alla nuova strada asfaltata;

CERTIFICA

- che i lavori di **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice, seppure con ritardo di giorni 22 per i quali non sia applicata penale ritenuta compensata per i lavori aggiuntivi descritti in premessa;

IL CREDITO A SALDO DELL'IMPRESA RISULTA:

Considerato che non sono stati corrisposti acconti all'Impresa il credito a saldo dei lavori spettante all'Impresa stessa è pari ad Euro 37.885,36 più IVA di legge al netto del ribasso del 3%.
Il quadro dei lavori risulta dall'allegato

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa AVIANESE ASFALTI SRL di Aviano (PN) CF e p.iva 00094620937 selezionata dal RUP Michele Freschi e formalmente affidataria in seguito alla determinazione n. 95 del Responsabile dell'Area Tecnica del 04/04/2019 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 37.885,36;

Da cui non vanno detrarre rate d'acconto in quanto non ne sono state corrisposte, né penali.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 37.885,36, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

CONCEDE

alla ditta AVIANESE ASFALTI SRL di Aviano (PN) n. 7 giorni naturali e consecutivi per procedere alla sistemazione del verde di via E. Fermi con asporto del materiale di scavo e degli inerti;

Non risultano economie di spesa;

Letto, confermato e sottoscritto in Terzo di Aquileia il 3 luglio 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

E.R.U.P.

Geom. Michele Freschi



L'IMPRESA

Geom. Albino Rizzo

AVIANESE ASFALTI S.R.L.

Sede: Via Ellero G. - Z.I.

33081 AVIANO (PN)

C.F. e P. IVA 00094620937

Terzo di Aquileia (PN) Tel. 0432/350400 Fax 0432/350400