

**Comune di Terzo d'Aquileia**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE  
MUNICIPALE**

**terzo d'aquileia**

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

**Committente**

Comune di Terzo d'Aquileia  
Via 2 Giugno n.2  
33050 Terzo d'Aquileia (UD)

**Progetto**

ATP  
ing. Ermanno Simonati - Capogruppo

Studio Associato BauenLab  
ing. Ermanno Simonati  
ing. Stefano Patuanelli

ing. Franco Carli

sede ATP  
via m.r. imbriani 5 - 34122 trieste  
tel./fax - +39 040 7606092  
mail - info@bauenlab.com

**Elaborato:**

**Tavola:**

**CRONOPROGRAMMA**

**CRP**

**Data: 14.05.12**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE**

Progetto definitivo ed esecutivo

Cronoprogramma dei lavori

NUMERO SETTIMANE		1							2							3							4							5							6							7							8							9								
NUMERO GIORNI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
<b>FASE PRINCIPALE</b>		<b>SINGOLE LAVORAZIONI</b>																																																																
<b>IMPIANTO DI CANTIERE</b>																																																																		
<b>IMPIANTO E DISIMPIANTO DI CANTIERE</b>	1	a. delimitazione mediante recinzione dell'area di cantiere;																																																																
		b. segnalazione vincoli del sito e posa segnaletica;																																																																
		c. delimitazione dell'area di deposito dei materiali e attrezzature;																																																																
		d. realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere;																																																																
		e. ripristino e pulizia dei luoghi utilizzati per le attività di cantiere;																																																																
		f. rimozione della recinzione di cantiere.																																																																
<b>SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>																																																																		
<b>SCAVI</b>	2	a. scavo a sezione obbligata per posa nuovi impianti;																																																																
<b>DEMOLIZIONI</b>	3	a. demolizione pavimentazioni in c.a.;																																																																
		b. demolizione cartongessi;																																																																
		c. realizzazione tracce passaggio impianti;																																																																
<b>RIMOZIONI</b>	4	a. rimozione parti pareti mobili;																																																																
		b. rimozione impianti meccanici;																																																																
<b>OPERE EDILI E DI COMPLETAMENTO</b>																																																																		
<b>OPERE EDILI</b>	5	a. realizzazione pavimentazioni in c.a.;																																																																
		b. realizzazione opere in muratura;																																																																
		c. realizzazione soffitti in cartongesso;																																																																
		d. realizzazioni canale in cartongesso;																																																																
<b>OPERE DI FINITURA</b>	6	a. pitturazioni;																																																																
<b>IMPIANTI</b>																																																																		
<b>IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI</b>	7	a. realizzazione quadro centrale termica;																																																																
		b. allacciamenti;																																																																
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	8	a. realizzazione nuove linee impianto di climatizzazione.																																																																
		b. realizzazione nuova centrale termica.																																																																

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE**

Progetto definitivo ed esecutivo

Cronoprogramma dei lavori

NUMERO SETTIMANE		10							11							12							13							14							15																																																																					
NUMERO GIORNI		84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
<b>FASE PRINCIPALE</b>	<b>SINGOLE LAVORAZIONI</b>																																																																																																									
<b>IMPIANTO DI CANTIERE</b>																																																																																																										
<b>IMPIANTO E DISIMPIANTO DI CANTIERE</b>	1 a. delimitazione mediante recinzione dell'area di cantiere; b. segnalazione vincoli del sito e posa segnaletica; c. delimitazione dell'area di deposito dei materiali e attrezzature; d. realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere; e. ripristino e pulizia dei luoghi utilizzati per le attività di cantiere; f. rimozione della recinzione di cantiere.																																																																																																									
<b>SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>																																																																																																										
<b>SCAVI</b>	2 a. scavo a sezione obbligata per posa nuovi impianti;																																																																																																									
<b>DEMOLIZIONI</b>	3 a. demolizione pavimentazioni in c.a.; b. demolizione cartongessi; c. realizzazione tracce passaggio impianti;																																																																																																									
<b>RIMOZIONI</b>	4 a. rimozione parti pareti mobili; b. rimozione impianti meccanici;																																																																																																									
<b>OPERE EDILI E DI COMPLETAMENTO</b>																																																																																																										
<b>OPERE EDILI</b>	5 a. realizzazione pavimentazioni in c.a.; b. realizzazione opere in muratura; c. realizzazione soffitti in cartongesso; d. realizzazioni canale in cartongesso;																																																																																																									
<b>OPERE DI FINITURA</b>	6 a. pitturazioni;																																																																																																									
<b>IMPIANTI</b>																																																																																																										
<b>IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI</b>	7 a. realizzazione quadro centrale termica; b. allacciamenti;																																																																																																									
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	8 a. realizzazione nuove linee impianto di climatizzazione. b. realizzazione nuova centrale termica.																																																																																																									